

Инструкция по сборке

- ① **Доставка к месту сборки.**
 Доставка к месту сборки осуществляется грузовым автомобилем с наличием крана-манипулятора для быстрой разгрузки и упрощения процесса сборки. В дальнейшем вам потребуется помощь еще одного человека.



- ② **Разгрузка и подготовка.**
 С помощью манипулятора переместите комплект на место сборки. Демонтируйте транспортировочную упаковку. Находящиеся внутри стеновые панели переместите на свободное место неподалеку. Освободив каркас от посторонних предметов, с помощью напарника приступайте к сборке угловых стоек и кровельной части.



- ③ **Сборка каркаса.**
 Освободив каркас от посторонних предметов, приступайте к сборке угловых стоек. После того, как они будут установлены, с помощью крана-манипулятора установите на них и закрепите панель перекрытия.



4 **Возведение стен.**
Следующий этап — монтаж стеновых сэндвич-панелей. Панели имеют специальные пазы для крепления между собой, это упрощает их монтаж и добавляет жесткости конструкции. При сборке на неровной поверхности, каркас может незначительно менять форму и препятствовать установке панелей. В этом случае используйте стяжные ремни, для выравнивания каркаса



5 **Финальные штрихи.**
После установки основных панелей приступайте к монтажу панелей с интегрированными оконными и дверными блоками. После их установки вам остается установить дополнительное оборудование (вентиляция, отопительная система, санузел и т.п.), если оно предусмотрено в комплектации вашего заказа.



6 **Результат.**
Если вы все делали правильно (и не отвлекались на частые перекуры) – спустя два с лишним часа модульный блок готов к использованию. Такое здание прослужит вам минимум 25 лет, это гарантирует международный сертификат качества ISO 9001.



Контакты

Телефоны:
+38 066 108 0 108
+38 098 108 0 108

Сайт:
www.modulex.com.ua

E-mail:
mail@modulex.com.ua

Адрес:
г. Днепропетровск,
ул. Маршала Малиновского, 2